

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากประปาหมู่บ้าน - วัดป่าอุดมธรรม	๘๐,๐๐๐	๗๖,๐๔๒.๔๘	๓,๙๕๗.๕๒	(พ.ค - ก.ค ๖๘)		/			/
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากคลอง ๑๒R ไปตามถนน - นานางสมหมาย เสระพลเส้นไปคลองสายแปด หมู่ที่ ๒ - ๗	๔๙๘,๕๙๐	๔๙๘,๕๘๙.๓๒	๐,๖๘	(ม.ค - มี.ค ๖๘)		/			/
๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนายนายปรีชา มาศงามเมือง-นายนายทองดี ศรีวิสัย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๓๘๙.๐๓	๒,๖๑๐.๙๗	(ก.ค - ก.ย ๖๘)		/			/
๔	โครงการก่อสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๒๘,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๒๖ มค - ๒๗ มี ค ๖๙		/			/
๕	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	๐	๒๖ มค - ๒๕ กพ ๖๙		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน บ้านนายจำปา โปธิชี-บ้านนาย คำพูน สอนเสนา	๓๘,๓๐๐	๓๕,๖๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๓ ธค ๖๘ ๒๒ มค ๖๙		/			/
๗	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กนายจำเริญ วงศ์คำจันทร์-บ้านนางสมปอง แก้วกิจ	๘๔,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๓ ธค ๖๘ ๒๑ กพ ๖๙		/			/
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนายประมวล ปะเสทะ โก-นายทองจันทร์ วันสงคำ	๔๒,๕๐๐	๔๒,๕๐๐	๐	๓๐ กย ๖๘ ๓๐ ตค ๖๘		/			/
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนายสมัย เนตรภักดี-นา นายสุภาพ ชัยประเสริฐ	๘๕,๒๐๐	๘๔,๐๐๐	๑,๒๐๐	๒๕ สค ๖๘ ๒๔ กย ๖๘		/			/
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง นางงลำไย วงศ์คำ-นาง สุภาพร โถทอง	๔๗,๗๐๐	๔๗,๒๐๐	๕๐๐	๑ ตค ๖๘ ๓๐ ตค ๖๘		/			/
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง นางสาวสายฝน ชัยชาติ-นา นายตา อาสนาชัย	๑๑,๑๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๓๐ กย ๖๘ ๓๐ ตค ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกคอนกรีต-ประตู ระบายน้ำลำห้วยเชียงสง	๑๗๕,๒๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๓,๒๐๐	๑๙ สค ๖๘ ๑๘ กย ๖๘		/			/
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกบ้านนางประไพ มีภัย-นา นายทองสุนย์ มาตย์งามเมือง	๕๕,๒๐๐	๕๔,๐๐๐	๑,๒๐๐	๒๖ สค ๖๘ ๒๕ กย ๖๘		/			/
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๖๕๐,๐๐๐	๖๓๙,๔๑๑	๑๐,๕๘๙	๑๒ พค -๑๕ มิย ๑๖ พค - ๒๓ พค ๒๘ กย - ๒๒ พย		/			/
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายทองเรียบ ไชยสงเมือง- ประปาหมู่บ้าน	๓๕๙,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๕ เม ย - ๒๑ มิ.ย ๖๘		/			/
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาง สุภาพร ขามชมเขต-โคกตาด สะแก	๔๗๙,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๕ เม ย - ๒๑ มิ ย ๖๘		/			/
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน บ้านน้ำจ้อย-ปากหนองหอย	๔๖๓,๐๐๐	๔๔๖,๘๐๐	๑๖,๒๐๐	๑๗ เม ย - ๑๕ มิย ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมผนังกันน้ำ บ้านเลิง บัว หมู่ที่ ๔	๔๕๑,๐๐๐	๒๕๘,๗๖๔	๑๙๒,๒๓๖	๑๗ เม ย - ๑๕ มิ ย ๖๘		/			/
๑๙	โครงการขุดลอกเหมืองระบาย น้ำทำถนนดินจากโรงสีข้าว ชุมชน-หนองเบ็ญ	๙๐,๐๐๐	๘๘,๖๐๕	๑,๓๙๕	มค - มี ค ๖๘		/			/
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๖๔๗.๖๐	๔,๓๕๒.๔๐	๕ ก พ - ๑๒ มิ ย ๖๘		/			/
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกโคกตาดสะแก - นานาย บุญเฮือง วงศ์โพธิสาร บ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๑๐	๔๘๙,๙๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๙๐๐	๕ ก พ - ๖ พ ค ๖๘		/			/
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางหนูทิพย์ วงศ์โพธิสาร - นานายสุวรรณ หงส์ทอง บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗	๘๓,๔๐๐	๘๓,๐๐๐	๔๐๐	๑๔ พค - ๑๒ มิ ย ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง หินคลุกน่านางสุณี สีทน บ้านเลิง ใต้ หมู่ที่ ๗ เส้นพวงก้นน้ำ	๒๑๔,๒๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๐๐	๒๗ พ ค - ๒๖ มิ ย ๖๘		/			/
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก สะพานข้ามคลองส่งน้ำ - นา นางทองเลื่อน สายทอง ข้างบึง สองชั้น บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓	๔๖,๘๐๐	๔๖,๕๐๐	๓๐๐	๒๘ พ ค - ๒๗ มิ ย ๖๘		/			/
๒๕	โครงการพัฒนาระบบน้ำประปา คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๔,๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สค - กย ๖๘		/			/
๒๖	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านนางบัวพัน เหล่า ทองสาร - นานางรัศมี บุญมั่ง บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑	๑๖๘,๗๐๐	๑๖๖,๓๒๐	๒,๓๘๐	สค - กย ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างการแข่งขันของสังคมและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๖ ก พ ๖๘		/			/
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๗๒,๕๐๐	๗๒,๕๐๐	๐	วันที่ ๑ - ๓๐ ของเดือน		/			/
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้อายุ	๖,๘๓๔,๐๐๐	๖,๒๘๐,๗๐๐	๕๕๓,๓๐๐	วันที่ ๑ - ๓๐ ของเดือน		/			/
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	๑,๓๑๒,๘๐๐	๑,๒๒๐,๒๐๐	๙๒,๖๐๐	วันที่ ๑ - ๓๐ ของเดือน		/			/
๕	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ	๕๐๐,๐๐๐	๗๙,๒๐๐	๔๒๐,๘๐๐	ธ ค ๖๗		/			/
๖	โครงการจิตอาสา	๕๐,๐๐๐	๑๘,๓๓๐	๓๑,๖๗๐	๒๐ พ ย ๖๗		/			/
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๔๐,๐๐๐	๖,๔๐๐	๓๓,๖๐๐	๑๗ กค ๖๘		/			/
๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๓๕๐	๑,๖๕๐	๑๙-๒๓ พค ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๙	โครงการจัดอบรมผู้นำเยาวชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๒๖ มิ ย ๖๘		/			/
๑๐	โครงการป้องกันและกำจัดโรค ระบาดในนาข้าว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๖ กค ๖๘		/			/
๑๑	โครงการอบรมห้วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐	๑๑ เม ย ๖๘		/			/
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กย ๖๘		/			/
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	พค-กย ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา จัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการ เรียนการสอนและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กปฐมวัย	๑๑๘,๓๒๐	๗๘,๘๘๐	๓๙,๔๔๐	๓๑ ต.ค ๖๗		/			/
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๖ ก พ ๖๗		/			/
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ เด็กปฐมวัย	๓๙๖,๙๐๐	๒๙๘,๙๕๓	๙๗,๙๔๗	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน		/			/
๔	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑๗,๑๕๖	๘๓,๐๑๖.๕๑	๓๔,๑๓๙.๔๙	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน		/			/
๕	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่นักเรียนระดับ ประถมศึกษา	๕๘๕,๗๘๐	๔๗๒,๔๐๔.๙๒	๑๑๓,๓๗๕.๐๘	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา	๑,๒๕๙,๔๐๐	๑,๑๔๖,๐๖๙	๑๑๓,๓๓๑	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน	/				/
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๑ ม ค ๖๗					/
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส	๒๕๒,๐๐๐	๑๒๑,๙๖๘	๑๓๐,๐๓๒	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน	/				/
๙	อุดหนุนโครงการบุญคุณลาน ของดีอำเภอกอสุมปี่สัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๑ ๖ ค ๖๗	/				/
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเลิงใต้	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๙๒	๑๐๘	๑๘-๑๙ ม ค ๖๘	/				/
๑๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๓๐	๘,๘๗๐	๓ ๖ ค ๖๗ ๑๑ มิ ย ๖๘ ๒๕ กค ๖๘ ๘ ส ค ๖๘	/				/
๑๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	๕,๒๕๐	๑๔,๗๕๐	๑๘ มี ค ๖๘	/				/
๑๓	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๖,๘๔๐	๓,๑๖๐	๑๓ ม ค ๖๘	/				/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๓๐ กค ๖๘		/			/
๑๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๔ กค ๖๘					/
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.เลิงใต้	๔๕,๗๖๕	๒๖,๑๐๐	๑๙,๖๖๕	๒๓ พค ๖๘		/			/
๑๗	โครงการจัดแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๓๐ เม ย ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๒๘๐,๘๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๙๓,๖๐๐	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน	/				/
๒	โครงการจ้างเหมาขับรถ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๘๗,๒๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๐	วันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน	/				/
๓	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเลิงใต้	๗๐,๐๐๐	๖๘,๓๘๔	๑,๖๑๖	๒๙ ม ค ๖๘	/				/
๔	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๒๓,๕๘๐	๑,๔๒๐	๑๑ มี ค ๖๘	/				/
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการป้องกันโรค	๕๓,๐๐๐	๕๒,๑๖๓.๑๐	๘๓๖.๙๐	๒๖ ธ ค ๖๗ ๒๔ มี ค ๖๘	/				/
๖	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑ ส ค ๖๘	/				/
๗	โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใน การป้องกันโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	๖๕๓.๖๕	๓๙,๓๔๖.๓๕	๒๒ พค ๖๘	/				/
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	๑๒,๓๕๖	๒,๖๔๔	๑๗ - ๒๐ มิ ย ๖๘	/				/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๙	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	๙๗๕	๑๔,๐๒๕	๑๐ มี ย ๖๘		/			/
๑๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	๒,๖๗๕	๑๒,๓๒๕	๓๑ สค ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๒๙ ต ค ๖๗		/			/
๒	โครงการส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต.เข้าฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๒๕๘,๐๐๐	๒๒๒,๑๐๐	๓๕,๙๐๐	ตค ๖๗ - กย ๖๘		/			/
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียน พาณิชย์และให้ความรู้เกี่ยวกับ การเสียภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๕๐	๑,๙๕๐	๗ มี ค ๖๘		/			/

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๔	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาด แคลน	๓,๐๓๕,๓๐๙	๒,๐๒๙,๙๓๗.๒๒	๑,๐๐๕,๓๗๑.๐๗๘	วันที่ ๑ - ๑๐ ของ เดือน		/			/
๕	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษี	๗,๐๐๐	๓,๙๔๘	๓,๐๕๒	๒๘ ม ค ๖๘		/			/
๖	อุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐ พิธี	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐-๓๐ สค ๖๘		/			/
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ ประชาคมเพื่อจัดทำแผน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๖,๔๗๖	๘,๕๒๔	๒๙ พค ๖๘		/			/
๘	โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระ เกียรติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔ สค - ๓ กย ๖๘		/			/
๙	โครงการจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๘ มี ค ๖๘		/			/