

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา ในการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ใช้งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	ดำเนินการ	ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ, ระบบไฟฟ้า, คลองส่งน้ำ	๘๕๐,๐๐๐	๒๑๐,๗๗๓.๖๐	๖๓๙,๒๒๖.๔๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายวีระศักดิ์ มะละวัลย์ – บ้านนางศิริณี เสระพล บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนน คสล กว้าง ๓ ม ยาว ๔ ม	๗,๒๐๐	๖,๔๐๐	๘๐๐	ก.ค – ส.ค ๖๗			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนางทองมี สงลา บ้านโนนขอนแก่น หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕ ม ยาว ๔๐๐ ม	๑๗๙,๔๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๔๐๐	ก.ค – ส.ค ๖๗			
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกนางสาวไสว รินทะรักษ์-นางบุญเหลือ สารบรรณ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕ ม ยาว ๓๕๐ ม	๑๐๕,๘๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๘๐๐	ก.ค – ส.ค ๖๗			
๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบึงควายน้อย-นายนายประมวล ปะเสทะโก บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการ	-	๕๐,๕๑๔.๐๓	๕๐,๕๑๔.๐๓	๐	เม ย –พ.ค ๖๗			
๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง	ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๐๙.๔๘	๑,๖๙๐.๕๒	เม ย –พ.ค ๖๗			

	<p>ต่ำจากโรงสีข้าวชุมชน-นายนาย สมหมาย เหล่าทองสาร บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖</p>									
๗	<p>อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำนายนายสมพงษ์ วงศ์คำ-นายนายบุญ นาค สุวรรณคุณ บ้านเชียงสง หมู่ที่ ๘</p>	ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๖๙๑.๘๗	๓,๓๐๘.๑๓	เม.ย - พ.ค ๖๗			
๘	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนายบัวศรี ศิริทุย - บ้าน นายสมศักดิ์ ทาสีหล้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากศาลากลางบ้าน - บ้านนาง อัมพร ดาพาโย บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓</p>	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๓ ม ยาว ๓๕ ม ถนน คสล. กว้าง ๓ ม ยาว ๗๐ ม	๑๙๘,๔๐๐	๑๘๖,๕๐๐	๑๑,๙๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนางสุภาพร ขามขม เขต - โคกตาดสะแก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐</p>	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม ยาว ๖๐ ม	๑๙๐,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๑๐	<p>โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำใน เขตตำบลเลิงใต้ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนาย เกรียงไกร ดาพาโยลงบึงเส้นหมู่ที่ ๓ - ๗</p>	ดำเนินการ	ท่อระบายน้ำ ยาว ๓๐ ม ท่อระบายน้ำ ยาว ๖ ม	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๗๒๐	๘๙,๒๘๐	ส.ค - ก.ย ๖๗			

	บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำใหม่ บ้านนางอัมพร พลเสนา – บ้านนาย โยธิน จันทร์สว่าง บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙									
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบล เลิงใต้ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนางละมุน มาศงามเมือง – บ้านนายตา อาสนาชัย บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณหน้าบ้านนางมวย น้อย แก่นชู บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม ยาว ๖ ม ถนน คสล. กว้าง ๔ ม ยาว ๔ ม	๕๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๔๗๓,๙๐๐	ส.ค – ก.ย ๖๗			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนายทองพูล มาตย์งาม เมือง-บ้านนางศรีบุญญา อันอาษา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนายทองพูล สังก ประการ-หลังโรงเรียนบ้านเลิงบัว บ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม ยาว ๒๐ ม กว้าง ๓ ม ยาว ๒๐ ม ถนน คสล. กว้าง ๓.๕ ม ยาว ๖๐ ม	๑๙๓,๓๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๑,๓๐๐	ก.ย – ต ค ๖๗			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากประปาหมู่บ้าน – วัดป่า อุดมธรรม	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม ยาว ๖๕ ม	๑๙๔,๑๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	ก.ย – ต ค ๖๗			

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑		ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม ยาว ๑๕.๕๐ ม							
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง วัดป่าอุดมธรรม - ที่นายนายสุตสาคร อ้นอาษา บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๔๐๐ ม	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากนายนายสังัด สอนเสนา-นายนายทองสุนย์ มาตย์งามเมือง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๖๗๐ ม	๙๒,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังจากนายนายเคน สิ้นนลา-นางทวี ศรีวิสัย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕ม ยาว ๖๒๐ ม	๗๑,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังนายนายสงวน ร่องหานาม-นายนายสังคม นาค่วยทราย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๔๘๐ ม	๖๔,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังนายนายประสงค์ ศิริบัติ-นายนายเมธา จันทร์ทวย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑๙๐ ม	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ข้างโรงสีนายชาย บัวสีกา หมู่ที่ ๖	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒๕๐ ม ยาว ๒๘ ม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			

	นายนายคำเรียง ไชยศรีจันทร์-นาง นางจรรย์ พลอยกันหา หมู่ที่ ๙		กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑๓๕ ม							
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ลูกรังจากที่นายตวน รongทานาม- ประตุระบายน้ำห้วยเชียงสง หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๙๐ ม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ก.พ-มี.ค ๖๗			
๒๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ นายนายบรรจง นามบุรี - หนองเบ็ญ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ขุดลอกคลอง ยาว ๑,๑๐๐ม ลึก ๑ ม	๗๓,๕๐๐	๗๓,๐๐๐	๕๐๐	มี.ย-ก.ค ๖๗			
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากโรงสีชุมชนบ้านเลิง บัว-นายนายสงวน รongทานาม หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕ม ยาว ๑,๔๐๐ ม	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๕,๐๐๐				
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกบ้านนายสมหมาย ศรี เพชร-นายนายณพนธ์ วงศ์โพธิสาร หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓ ม ยาว ๖๘๐ ม	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๘,๕๐๐	๒,๕๐๐	เม.ย-พ.ค ๖๗			
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกนายนายสวาท ผิมงคล- นายนายชูทัศน์ นามโยธา หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๗๗๐ ม	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๑,๙๐๐	๓,๑๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกนายนายปรีชา พลอยกัน หา-บ้านนางถวิล โพธิ์ซี หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค-เม.ย			

	ลงหินคลุกโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย-นา นายทองสุข นายชัยคุณ หมู่ที่ ๙		กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๔๗๐ ม				๖๗			
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากสามแยกโคกตาด สะแก-นายนายคำใส ขาลเกต หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๕๓๐ ม	๔๔๔,๐๐๐	๔๓๙,๗๐๐	๓๐๐	เม.ย-พ.ค ๖๗			
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกนายนายเคน สิ้นนลา-นา นายเกสร มลัดขวา หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓ ม ยาว ๔๐๐ ม	๑๕๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	เม.ย-พ.ค ๖๗			
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง นานายวิเศษ นาทันลี-นานา งอรุณ ขาลเกต หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๔๐๐ ม	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐	ก.พ – มี.ค ๖๗			
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ลูกรังจากนายนายดาวศรี วงศ์โพธิ สาร-นายนายคำเรือง ไชยศรีจันทร์ หมู่ ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๙๐๐ ม	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ – มี.ค ๖๗			
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากนายนายทองพูล มาตย์ งามเมือง-นายนายประมวล คำวีระ หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๘๕๐ ม	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เม.ย – พ.ค ๖๗			
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากคลอง๑๒R ไปตาม ถนน-นางงามสมหมาย เสระพล เส้น ไปคลองสายแปด หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑,๑๘๐ ม	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากนางทอง รินทะรักษ์-	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			

	คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓		ยาว ๕๓๐ ม							
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากนายนายสมศักดิ์ แสนบุ ราณ-หนองเล็งเป็ลือย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลงหิน คลุกจากวัดป่าเวฬุวัน - นานายสิง หอม สัตย์เล็ง บ้านเล็งใต้ หมู่ที่ ๓ ตามแนวพนักกันน้ำ	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑,๔๐๐ ม	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค-ก.ย ๖๗			
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย - นา นายฮวด ชัยมั่ง บ้านเชียงสง หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑,๔๐๐ ม	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค-ก.ย ๖๗			
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุกจากวัดป่าเวฬุวัน - นา นายมี พวงมะลัย หมู่ที่ ๓	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ม. ยาว ๒๖๐ ม กว้าง ๒ ม ยาว ๗๘๐ ม	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๐	ก.ค-ส.ค ๖๗			
๓๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการ	จำนวน ผู้สูงอายุ	๖,๔๖๕,๖๐๐	๖,๐๕๙,๔๐๐	๔๐๖,๒๐๐	๑-๑๐ ของทุก เดือน			
๔๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการ	จำนวนผู้พิการ	๑,๓๗๕,๒๐๐	๑,๒๑๙,๖๐๐	๑๕๕,๖๐๐	๑-๑๐ ของทุก เดือน			
๔๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์	ดำเนินการ	จำนวนผู้ป่วย เอดส์	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๑-๑๐ ของทุก เดือน			

๔๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ	ดำเนินการ		๘๔๐,๒๒๐	๗๔๑,๔๐๓.๒๐	๙๘,๘๑๖.๘๐	ส.ค-ก.ย ๖๗			
๔๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๙ ธค ๖๖-๔ ม.ค ๖๗			
๔๔	โครงการจัดอบรมผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๒ มีค ๖๗			
๔๕	โครงการรณรงค์การลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๙,๓๖๐	๕,๖๔๐	๒๕ มี.ค ๖๗			
๔๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๕,๒๒๐	๑๔,๗๘๐	๑๑-๑๗ เม.ย ๖๗			
๔๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ดำเนินการ	ผู้ประสบภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๒,๘๖๐	๔๗,๑๔๐	๓๐ เม.ย ๖๗			
๔๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๘ ก.ย ๖๗			
๔๙	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๐,๒๗๓	๔,๗๒๗	๑๐ ก.ค ๖๗			
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๓๙๖,๙๐๐	๒๙๘,๔๘๕	๙๘,๔๑๕	๑-๑๐ ของทุกเดือน			

	ปฐมวัย									
๕๑	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๑๗,๑๕๖	๘๓,๕๐๐.๘๐	๓๓,๖๕๕.๒๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๕๒	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่ นักเรียนระดับปฐมศึกษา	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๕๑๗,๔๓๙	๔๕๖,๓๗๓.๒๐	๖๑,๐๖๕.๘๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๕๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับปฐมศึกษา	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๖	๒๐๐,๙๙๔	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๕๔	อุดหนุนโครงการบุญคุณสถาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	ดำเนินการ	จำนวนเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย ๖๖			
๕๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๓-๑๕ ๖ ค ๖๖			
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๖ ก.พ ๖๗			
๕๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ	จำนวนเด็กที่เข้าร่วม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ม ค ๖๗			
๕๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้	ดำเนินการ	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วม	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๗๙๒	๒๐๘	๒๗-๒๘ ม.ค ๖๗			
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการ	จำนวนเด็กนักเรียน	๑๑๐,๑๖๐	๘๘,๑๒๘	๒๒,๐๓๒	๖ มี ค ๖๗			
๖๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๒ ก.ค ๖๗			

	ปฐมวัย									
๖๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๘ ส.ค ๖๗			
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพต.อบต.เลิงใต้	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๔๔,๗๖๕	๓๓,๒๕๔	๑๑,๕๑๑	มิ.ย ๖๗			
๖๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วม	๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	๕,๙๐๐	กค-สค ๖๗			
๖๔	โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการ	จำนวนบุคลากร	๒๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๖๕	โครงการจ้างเหมาค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการ	จำนวนบุคลากร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๖๖	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเลิงใต้	ดำเนินการ	จำนวนประชากร	๗๐,๐๐๐	๖๘,๖๐๗	๑,๓๙๓	ม.ค ๖๗			
๖๗	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการ	จำนวนหมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑๘ ก.ย ๖๗			
๖๘	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการ	จำนวนสุนัขและแมว	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๓๐	๓๗๐	๓๐ เม.ย ๖๗			
๖๙	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันโรค	ดำเนินการ	จำนวนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๖๐	๒๔๐	เม.ย - พ.ค ๖๗			
๗๐	โครงการส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต.เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ดำเนินการ	จำนวนบุคลากรที่ไป	๒๕๑,๐๐๐	๑๘๑,๓๐๐	๖๙,๗๐๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			

			อบรม							
๗๑	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน	ดำเนินการ	จำนวนวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	๑,๗๑๐,๔๘๐	๑,๓๐๒,๙๕๘.๙	๔๐๗,๕๒๑.๐๙	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๗๒	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	ดำเนินการ	จำนวนเงินที่อุดหนุน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย ๖๖			
๗๓	อุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี	ดำเนินการ	จำนวนเงินที่อุดหนุน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๗ พย ๖๖			
๗๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	๒๙ ก.พ ๖๗			
๗๕	โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเพื่อจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๘๐	๓,๐๒๐	๑๘ - ๓๑ มี.ค ๖๗			