

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลา ในการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ใช้งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	ดำเนินการ	ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ, ระบบไฟฟ้า, คลองส่งน้ำ	๘๕๐,๐๐๐	๒๑๐,๗๗๓.๖๐	๖๓๙,๒๒๖.๔๐	๑ ต.ค ๖๖ -๓๐ ก.ย ๖๗			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายวีระศักดิ์ มะ ละวัลย์ - บ้านนางศิริณี เสระพล บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนน คสล กว้าง ๓ ม ยาว ๔ ม	๗,๒๐๐	๖,๔๐๐	๘๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากประตูทางเข้าหมู่บ้าน-บ้าน นางทองมี สงลา บ้านโนนซอน ทอย หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕ ม ยาว ๔๐๐ ม	๑๗๙,๔๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๔๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน คลุกนางสาว รินทะรักษ์-นางนาง บุญเหลือ สารบรรณ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕ ม ยาว ๓๕๐ ม	๑๐๕,๘๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๘๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำจากบึงควายน้อย-นายนาย	ดำเนินการ	-	๕๐,๕๑๔.๐๓	๕๐,๕๑๔.๐๓	๐	เม ย -พ.ค ๖๗			

	ประมวล ปะเสทะโก บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๕									
๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากโรงสีข้าวชุมชน-นายนายสมหมาย เหล่าทองสาร บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖	ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๐๙.๔๘	๑,๖๙๐.๕๒	เม.ย - พ.ค ๖๗			
๗	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำนายนายสมพงษ์ วงศ์คำ-นายนายบุญนาค สุวรรณคุณ บ้านเชียงสง หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๖๙๑.๘๗	๓,๓๐๘.๑๓	เม.ย - พ.ค ๖๗			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบัวศรี ศิริทุย - บ้านนายสมศักดิ์ ทาสีหล้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน - บ้านนางอัมพร ดาพโย บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๓ ม ยาว ๓๕ ม ถนน คสล. กว้าง ๓ ม ยาว ๗๐ ม	๑๙๘,๔๐๐	๑๘๖,๕๐๐	๑๑,๙๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุภาพร ขามขมเขต - โคกตาดสะแก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม ยาว ๖๐ ม	๑๙๐,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗			
๑๐	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตตำบลเลิงใต้ จำนวน ๒ จุด	ดำเนินการ	ท่อระบายน้ำ	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๗๒๐	๘๙,๒๘๐	ส.ค - ก.ย ๖๗			

	<p>ดังนี้</p> <p>โครงการวางท่อระบายน้ำบ้าน นายเกรียงไกร ดาพวยโคงปูนเส้น หมู่ที่ ๓ - ๗ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ใหม่บ้านนางอัมพร พลเสนา - บ้านนายโยธิน จันทร์สว่าง บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙</p>		<p>ยาว ๓๐ ม</p> <p>ท่อระบาย น้ำยาว ๖ ม</p>							
๑๑	<p>โครงการซ่อมแซมถนนในเขต ตำบลเลิงใต้ จำนวน ๒ จุด ดังนี้</p> <p>โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนางละมุน มาศ งามเมือง - บ้านนายตา อาสนาชัย บ้านโนน รัง หมู่ที่ ๒</p> <p>โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนาง มวย น้อยแก่นชู บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐</p>	ดำเนินการ	<p>ถนน คสล กว้าง ๔ ม ยาว ๖ ม</p> <p>ถนน คสล. กว้าง ๔ ม ยาว ๔ ม</p>	๕๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๔๗๓,๙๐๐	ส.ค - ก.ย ๖๗			
๑๒	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายทองพูล มาตย์งามเมือง-บ้านนางศรีสัญญา อันอาษาโครงการก่อสร้างถนน</p>	ดำเนินการ	<p>ถนน คสล กว้าง ๔ ม ยาว ๒๐ ม กว้าง ๓ ม</p>	๑๙๓,๓๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๑,๓๐๐	ก.ย - ต ค ๖๗			

	คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย ทองพูล สังกะการ-หลังโรงเรียน บ้านเลิงบัว บ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔		ยาว ๒๐ ม ถนน คสล กว้าง ๓.๕ ม ยาว ๖๐ ม							
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากประปาหมู่บ้าน – วัดป่าอุดมธรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านโนนখনทอย หมู่ที่ ๑ – บ้านโนนখনทอย หมู่ ที่ ๑๑ บ้านโนนখনทอย หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม ยาว ๖๕ ม ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม ยาว ๑๕.๕๐ ม	๑๙๔,๑๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	ก.ย – ต ค ๖๗			
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง วัดป่าอุดมธรรม – ที่นา นายสุตสาคร อ้นอาษา บ้านโนน খনทอย หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๔๐๐ ม	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังจากนายนายสงัด สอนเสนา- นายนายทองสุนย์ มาตย์งามเมือง คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๖๗๐ ม	๙๒,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง จากนายนายเคน สิ้นนลา-นางทวี ศรีวิสัย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕ม ยาว ๖๒๐ ม	๗๑,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			

๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลงลูกรังนายนายสงวน รองหา นาม-นายนายสังคม นาห้วยทราย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๔๘๐ ม	๖๔,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลงลูกรังนายนายประสงค์ ศิ ริบัติ-นายนายเมธา จันทร์หลวย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑๙๐ ม	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ลูกรัง ข้างโรงสีนายชาย บัวสีกา หมู่ที่ ๖	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๒๘ ม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังนายนายคำเรียง ไชยศรี จันทร์-นางนางจรรย์ พลอยกันหา หมู่ที่ ๙	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑๓๕ ม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ลูกรังจากที่นายดวน รongหานาม- ประตุระบายน้ำห้วยเชียงสง หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ ม ยาว ๙๐ ม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ก.พ-มี ค ๖๗			
๒๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ นายนายบรรจง นามบุรี – หนอง เบ็ญ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ขุดลอก คลองยาว ๑,๑๐๐ม ลึก ๑ ม	๗๓,๕๐๐	๗๓,๐๐๐	๕๐๐	มี.ย-ก.ค ๖๗			

๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน บ้านเลิงบัว-นานายสงวน รongหา นาม หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕ม ยาว ๑,๔๐๐ ม	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๕,๐๐๐				
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกบ้านนายสมหมาย ศรีเพชร-นานายนฤพนธ์ วงศ์โพธิ สาร หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓ ม ยาว ๖๘๐ ม	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๘,๕๐๐	๒,๕๐๐	เม.ย-พ.ค ๖๗			
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกนานายสาวท ผิว มงคล-นานาชูทัศน์ นามโยธา หมู่ ที่ ๘	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๗๗๐ ม	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๑,๙๐๐	๓,๑๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกนานายปรีชา พลอยกันหา-บ้านนางถวิล โพธิ์ซี หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกโรงเรียนบ้านน้ำ จ้อย-นานายทองสุข นาชัยตุล หมู่ ที่ ๙	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๔๗๐ ม	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากสามแยกโคก ตาดสะแก-นานายคำใส ชาลเกตุ หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕ม ยาว ๕๓๐ ม	๔๔๔,๐๐๐	๔๓๙,๗๐๐	๓๐๐	เม.ย-พ.ค ๖๗			

๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกนายนายเคน สีนน ลา-นายนายเกษร มลัดขวา หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๓ ม ยาว ๔๐๐ ม	๑๕๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	เม.ย-พ.ค ๖๗			
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลงลูกรัง นานายวิเศษ นาทันลิ- นานางอรุณ ขาลเกต หมู่ที่ ๗	ดำเนินการ	ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๔๐๐ ม	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐	ก.พ - มี.ค ๖๗			
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ลูกรังจากนายนายดาวศรี วงศ์โพธิ สาร-นายนายคำเรือง ไชยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๙๐๐ ม	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๕๐๐	ก.พ - มี.ค ๖๗			
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากนายนายทอง พูล มาตย์งามเมือง-นายนาย ประมวล คำวีระ หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๘๕๐ ม	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เม.ย - พ.ค ๖๗			
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากคลอง๑๒R ไป ตามถนน-น่านางสมหมาย เสระ พล เส้นไปคลองสายแปด หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑,๑๘๐ ม	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากนางทอง ริน ทะรักษ์-คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๕๓๐ ม	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			

๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากนายนาย สมศักดิ์ แสนบุราณ-หนองเล็ง เปลือย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	มี.ค-เม.ย ๖๗			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลงหิน คลุกจากวัดป่าเวฬุวัน – นานายสิง หอม สี่ด้อยเล็ง บ้านเล็งใต้ หมู่ที่ ๓ ตามแนวพนักกันน้ำ	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑,๔๐๐ ม	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค-ก.ย ๖๗			
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกโรงเรียนบ้านน้ำ จ้อย – นานายฮวด ชัยมั่ง บ้าน เชียงสง หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม ยาว ๑,๔๐๐ ม	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค-ก.ย ๖๗			
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังลงหินคลุกจากวัดป่าเวฬุวัน – นานายมี พวงมะลัย หมู่ที่ ๓	ดำเนินการ	ถนนหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๒๖๐ ม กว้าง ๒ ม ยาว ๗๘๐ ม	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๐	ก.ค-ส.ค ๖๗			
๓๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการ	จำนวน ผู้สูงอายุ	๖,๔๖๕,๖๐๐	๖,๐๕๙,๔๐๐	๔๐๖,๒๐๐	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			

๔๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการ	จำนวนผู้พิการ	๑,๓๗๕,๒๐๐	๑,๒๑๙,๖๐๐	๑๕๕,๖๐๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๔๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	ดำเนินการ	จำนวนผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๔๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ	ดำเนินการ		๘๔๐,๒๒๐	๗๔๑,๔๐๓.๒๐	๙๘,๘๑๖.๘๐	ส.ค-ก.ย ๖๗			
๔๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๙ ๖ค ๖๖-๔ ม.ค ๖๗			
๔๔	โครงการจัดอบรมผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๒ มีค ๖๗			
๔๕	โครงการรณรงค์การลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๙,๓๖๐	๕,๖๔๐	๒๕ มี.ค ๖๗			
๔๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๕,๒๒๐	๑๔,๗๘๐	๑๑-๑๗ เม.ย ๖๗			
๔๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ดำเนินการ	ผู้ประสบภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๒,๘๖๐	๔๗,๑๔๐	๓๐ เม.ย ๖๗			
๔๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๘ ก.ย ๖๗			

			โครงการ							
๔๙	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๐,๒๗๓	๔,๗๒๗	๑๐ ก.ค ๖๗			
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๓๙๖,๙๐๐	๒๙๘,๔๘๕	๙๘,๔๑๕	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			
๕๑	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๑๗,๑๕๖	๘๓,๕๐๐.๘๐	๓๓,๖๕๕.๒๐	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			
๕๒	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๕๑๗,๔๓๙	๔๕๖,๓๗๓.๒๐	๖๑,๐๖๕.๘๐	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			
๕๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑,๔๓๑,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๖	๒๐๐,๙๙๔	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			
๕๔	อุดหนุนโครงการบุญคุณสถาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	ดำเนินการ	จำนวนเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย ๖๖			
๕๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๓-๑๕ ี ค ๖๖			
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๖ ก.พ ๖๗			
๕๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ	จำนวนเด็กที่เข้าร่วม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ มี ค ๖๗			
๕๘	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้	ดำเนินการ	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วม	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๗๙๒	๒๐๘	๒๗-๒๘ มี.ค ๖๗			

๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดหาวัสดุ การศึกษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการ	จำนวนเด็กนักเรียน	๑๑๐,๑๖๐	๘๘,๑๒๘	๒๒,๐๓๒	๖ มี.ค ๖๗			
๖๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๒ ก.ค ๖๗			
๖๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๘ ส.ค ๖๗			
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพต.อบต.เลิงใต้	ดำเนินการ	จำนวนนักเรียน	๔๔,๗๖๕	๓๓,๒๕๔	๑๑,๕๑๑	มี.ย ๖๗			
๖๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วม	๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	๕,๙๐๐	กค-สค ๖๗			
๖๔	โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการ	จำนวนบุคลากร	๒๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๖๕	โครงการจ้างเหมาขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการ	จำนวนบุคลากร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑-๑๐ ของทุกเดือน			
๖๖	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเลิงใต้	ดำเนินการ	จำนวนประชากร	๗๐,๐๐๐	๖๘,๖๐๗	๑,๓๙๓	มี.ค ๖๗			
๖๗	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตาม	ดำเนินการ	จำนวน	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑๘ ก.ย			

	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข		หมู่บ้าน				๖๗			
๖๘	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการ	จำนวนสุนัข และแมว	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๓๐	๓๗๐	๓๐ เม.ย ๖๗			
๖๙	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ในการป้องกันโรค	ดำเนินการ	จำนวนวัสดุ วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๖๐	๒๔๐	เม.ย - พ.ค๖๗			
๗๐	โครงการส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต. เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการ	จำนวน บุคลากรที่ ไปอบรม	๒๕๑,๐๐๐	๑๘๑,๓๐๐	๖๙,๗๐๐	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			
๗๑	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ ขาดแคลน	ดำเนินการ	จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑,๗๑๐,๔๘๐	๑,๓๐๒,๙๕๘.๙๑	๔๐๗,๕๒๑.๐๙	๑-๑๐ ของ ทุกเดือน			
๗๒	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับ อำเภอ	ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ อุดหนุน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย ๖๖			
๗๓	อุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี	ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ อุดหนุน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๗ พย ๖๖			
๗๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์และให้ ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี	ดำเนินการ	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	๒๙ ก.พ ๖๗			
๗๕	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม	ดำเนินการ	จำนวน ผู้เข้าร่วม	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๘๐	๓,๐๒๐	๑๘ - ๓๑ มี.ค ๖๗			

	เพื่อจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น		โครงการ							
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--