

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งบประมาณที่จ่ายขาดเงิน  
 สะสม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณอื่นๆ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                      | โครงการตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๗ | จำนวนโครงการที่<br>ได้รับการอนุมัติ<br>งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการที่<br>บรรจุใน<br>ข้อบัญญัติ |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ<br>สาธารณูปโภค                      | ๒๕๒                                    | ๔๗                                              | ๑๘.๖๕                                                   |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคม<br>และชุมชน                | ๕๗                                     | ๓๒                                              | ๕๖.๑๔                                                   |
| การพัฒนาการศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม ประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๔๔                                     | ๑๖                                              | ๓๖.๓๖                                                   |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                             | ๒๑                                     | ๑๔                                              | ๖๖.๖๖                                                   |
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ<br>บ้านเมืองที่ดี            | ๒๗                                     | ๑๑                                              | ๔๐.๗๔                                                   |
| รวม                                                             | ๔๐๑                                    | ๑๒๐                                             | ๒๙.๙๒                                                   |

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมทำนำไปดำเนินการจัดทำ  
 บริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความผาสุก  
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒

โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ๑๒๐ โครงการ  
 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔๐๑ โครงการ

$$\frac{๑๒๐ \times ๑๐๐}{๔๐๑} = ๒๙.๙๒$$

๔๐๑

ผลการดำเนินงาน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

## ส่วนที่ ๑

### ผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

\*\*\*\*\*

#### ๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### ๑.๑ วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน”

##### ๑.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### ๑.๓ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

๒. เพื่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ

๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้เพียงพอ

๔. การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากขึ้น

๕. ชุมชนและสังคมภายในตำบลเล็งได้มีความเข้มแข็งน่าอยู่

๖. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๗. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๘. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลจากคนในท้องถิ่น

๙. อาคารที่ทำงานพอเพียง/พนักงานเจ้าหน้าที่มีความพร้อม/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอกับการปฏิบัติงาน

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล

##### ๑.๔ นโยบายการบริหาร

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายจำลัด ยานไกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเล็งใต้ หลังจากที่เขาตำบลเล็งใต้ได้มอบความไว้วางใจให้อย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้แถลงนโยบายการบริหารไว้ ๘ ด้านประกอบด้วย

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และการเกษตร ส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความ สะดวก ปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ ถนน ภายในตำบลได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน ดำเนินการ

ตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้พร้อมกันนี้จะ ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีด ความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

๑.๒ ไฟฟ้า จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหมู่บ้าน และให้บริการเรื่องติดต่อขอกระแสไฟฟ้าให้ผู้ไม่มี ไฟฟ้าใช้ พร้อมทั้งขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมให้ได้อย่างทั่วถึง ตามถนนสาธารณะโดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๓ แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำพร้อมทั้งพัฒนาระบบส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการเกษตร และ เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพทั้ง ที่ดำเนินการเองและประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๑.๔ ดำเนินการจัดทำติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

## ๒. นโยบายด้านการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา ให้มีการเรียนรู้ของ ประชาชนในตำบล โดยผ่านการศึกษาจากระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่าย สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะ เรียนรู้โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ ดังนี้

๒.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ถึงภาค บัณฑิต ทั้งในด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน พร้อม บุคลากรผู้สอน แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษา ในระดับสูงต่อไป

๒.๒ สนับสนุนการเรียนการสอน ทางศาสนา การศึกษานอกระบบ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน

๒.๓ ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มต่างๆที่จัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะกลุ่มต่างๆ

๒.๔ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กยากจนแต่เรียนดี ที่อยู่ในวัยเรียนใน เขตตำบลเลิงใต้ โดยให้กระจายตามหมู่บ้าน และตามความเหมาะสม

## ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

๓.๒ จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการสร้างงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๓.๓ ประสานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ

๓.๔ จัดโครงการกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง

๓.๕ สสำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป

๓.๖ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่ายซื้อขายสินค้า ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบล

#### ๔. นโยบายด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ สร้างระบบสุขภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรค ติดต่อกันต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว

๔.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข

๔.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

#### ๕. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านนันทนาการ ด้านการกีฬา และส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษานมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลเลิงใต้ให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ รวมถึงระดับประเทศ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ การกีฬา และกิจกรรมอื่นๆในด้านของกีฬา

๕.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุโดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน

๕.๓ ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม

๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบลโดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๖. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนี้

๖.๑ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

๖.๒ อนุรักษ์กำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การทิ้งโดยรวมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล

๖.๓ สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนนและทางเดินภายในหมู่บ้าน

๖.๔ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

๖.๕ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและระดับครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก

๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน

๗. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้จะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๗.๑ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ปกติในสังคมและส่งเสริมการพัฒนาสตรี

๗.๒ จัดบริการอินเทอร์เน็ตในระดับตำบลเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

๗.๓ จัดงบประมาณช่วยเหลือในการเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

๗.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๕ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

๗.๗ จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์กร ผู้นำหมู่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

#### ๘. นโยบายเรื่องอื่นๆ

นโยบายเรื่องอื่นๆนั้นจะเป็น เรื่อง ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านใด ด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยจะพิจารณาเมื่อเป็นความต้องการของประชาชนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้หรือหารือกับสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลเล็งได้เพื่อดำเนินการต่อไปมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๘.๑ จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก

๘.๒ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล

๘.๓ จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

๘.๔ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยเน้นการให้บริการความรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสตรวจสอบได้

๘.๕ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเล็งได้ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

#### ๑.๕ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตำบล

๒. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งมากขึ้น

๔. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

๕. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน

๖. ระบบการสาธารณสุขที่มีคุณภาพประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๗. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

๘. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

๙. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๖ ค่าเป้าหมาย

| ยุทธศาสตร์                                   | เป้าหมาย                                                                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๑.การพัฒนาด้านการคมนาคมก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ ปีละ ๕ โครงการ |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | ๒.การพัฒนาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ปีละ ๒ โครงการ<br>๓.การพัฒนาจากระบบไฟฟ้า ปีละ ๒ โครงการ                                                                                                                          |
| ๒ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน                | ๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ปีละ ๒ โครงการ<br>๒.การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร ปีละ ๒ โครงการ<br>๓.การพัฒนาด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปีละ ๓ โครงการ<br>๔.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ปีละ ๓ โครงการ |
| ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑.การพัฒนาจากระบบการเรียนรู้และการศึกษา ปีละ ๕ โครงการ<br>๒.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ ๓ โครงการ                                                                                 |
| ๔ การพัฒนาการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                 | ๑.การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปีละ ๕ โครงการ<br>๒.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ โครงการ                                                                                   |
| ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        | ๑.การพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีละ ๕ โครงการ<br>๒.การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปีละ ๓ โครงการ                                                                          |



### ๑.๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                    | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                               | จำนวน           | งบประมาณ    |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค                        | ๒๕๒             | ๖๗,๘๒๖,๕๐๐  |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน                  | ๕๗              | ๑๕,๑๔๑,๐๐๐  |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๔๔              | ๕,๘๐๕,๐๐๐   |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                           | ๒๑              | ๒,๗๐๒,๐๐๐   |
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี              | ๒๗              | ๘,๖๔๐,๐๐๐   |
| รวม                                                           | ๔๐๑             | ๑๐๐,๑๑๔,๐๐๐ |

### ๑.๘ การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๘๕,๕๑๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                    | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค                        | ๒๐      | ๓,๙๒๗,๘๐๐             |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน                  | ๓๒      | ๙,๐๑๖,๘๐๐             |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๖      | ๒,๙๓๒,๔๒๐             |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                           | ๑๔      | ๙๘๕,๐๐๐               |

|                                                  |    |            |
|--------------------------------------------------|----|------------|
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๑ | ๑,๙๒๓,๔๙๐  |
| รวม                                              | ๙๓ | ๑๘,๗๘๕,๕๑๐ |

## ๑.๙ การใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๙.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ที่ได้บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตลอดจนเครือข่ายการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานเกิด ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆอย่าง กว้างขวาง โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๓ โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๗๘๕,๕๑๐ บาท สถานการณ์ดำเนินงานในรอบปี (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗ ) ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวน เงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๔,๐๕๐.๐๙ บาท โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๘๑,๔๕๙.๙๑ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                          | สถานการณ์ดำเนินการ                    |                                     |                                     | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>(โครงการ) | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>(โครงการ) | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>(โครงการ) |                      |                     |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค                          | -                                     | ๑๓                                  | ๗                                   | ๑,๖๐๘,๐๐๘.๙๘         | ๒,๓๑๙,๗๙๑.๐๒        |
| การพัฒนาการสร้างควม<br>เข้มแข็งของสังคมและชุมชน                     | -                                     | ๑๑                                  | ๒๑                                  | ๘,๑๔๙,๑๑๖.๒๐         | ๘๖๗,๖๘๓.๘๐          |
| การพัฒนาด้านการศึกษา<br>ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น | -                                     | ๑๔                                  | ๒                                   | ๒,๔๖๕,๖๓๙            | ๔๖๖,๗๘๑             |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม                             | -                                     | ๖                                   | ๘                                   | ๗๔๒,๙๙๗              | ๒๔๒,๐๐๓             |
| การพัฒนาการเมืองและการ<br>บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                | -                                     | ๖                                   | ๕                                   | ๑,๕๓๘,๒๘๘.๙๑         | ๓๘๕,๒๐๑.๐๑          |
| รวม                                                                 | -                                     | ๕๐                                  | ๔๓                                  | ๑๔,๕๐๔,๐๕๐.๐๙        | ๔,๒๘๑,๔๕๙.๙๑        |



รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                        | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑   | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ<br>ในเขตตำบลเลิงใต้                                                 | ๑๐๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๒   | โครงการซ่อมแซมถนนในเขต<br>ตำบลเลิงใต้                                                          | ๕๐๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๖,๑๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๓   | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำใน<br>เขตตำบลเลิงใต้                                                  | ๑๕๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๖๐,๗๒๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กจากบ้านนางสุภาพร<br>ขามขมเขต – โคกตาดสะแก               | ๑๙๐,๕๐๐ | -        | -     | -      | ๑๘๐,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กจากหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้-<br>ประตูระบายน้ำห้วยเชียงสง | ๑๙๗,๖๐๐ | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กจากถนนสายหลัก-นา<br>นางสา อุดทาทอง                      | ๑๔๕,๙๐๐ | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |

|   |                                                                                               |       |   |   |   |       |  |   |  |  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-------|--|---|--|--|---|
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กบ้านนายวีระศักดิ์ มะ<br>ละวัลย์ – บ้านนางศิริณี เสระพล | ๗,๒๐๐ | - | - | - | ๖,๕๐๐ |  | / |  |  | / |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-------|--|---|--|--|---|

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                         | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                 |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากประปาหมู่บ้าน – วัดป่าอุดมธรรมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑ – บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑    | ๑๙๔,๑๐๐ | -        | -     | -      | ๑๗๗,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย-ปากหนองหอย                                                                                               | ๑๙๙,๕๐๐ | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบัวศรี ศิริพยุ – บ้านนายสมศักดิ์ ทาสีหล้า<br>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน – บ้านนางอัมพร ดาพาโย | ๑๙๘,๔๐๐ | -        | -     | -      | ๑๘๖,๕๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                               | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                       |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กจากบ้านนายทองพูล<br>มาตย์งามเมือง-บ้านนางสรินญา<br>อันอาษา<br>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กจากบ้านนายทองพูล<br>สังประการ-หลังโรงเรียนบ้านเลิง<br>บัว | ๑๙๓,๓๐๐ | -        | -     | -      | ๑๘๒,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ<br>จากบ้านนางมอญ สารคำ-บ้าน<br>นายทองม้วน พลน้อย                                                                                                                          | ๑๘๒,๕๐๐ | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้าน                                                                                                                                                                          | ๑๔๖,๘๐๐ | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |

|    |                                                                             |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|--|---|--|--|---|
|    | นางเกสร แสงจันทร์-บ้านนาง<br>ทองใส อุทัยเรือง                               |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
| ๑๔ | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก<br>จากประตูทางเข้าหมู่บ้าน-บ้าน<br>นางทองมี สงลา | ๑๗๙,๔๐๐ | - | - | - | ๑๗๘,๐๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                            | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย  | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                    |         |          |       |        |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๕  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน<br>คลุกนางสาวไสว รินทะรักษ-นา<br>นางบุญเหลือ สารบรรณ | ๑๐๕,๘๐๐ | -        | -     | -      | ๑๐๕,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๖  | โครงการพัฒนาระบบประปา<br>คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน                                    | ๘๖,๘๐๐  | -        | -     | -      | -         |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๗  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>แรงต่ำจากบึงควายน้อย-นายนาย<br>ประมวล ปะเสทะโก       | ๕๐,๐๐๐  | ๕๑๔.๐๓   | -     | -      | ๕๐,๕๑๔.๐๓ |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๘  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>แรงต่ำจากโรงสีข้าวชุมชน-นา                           | ๕๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๔๘,๓๐๙.๔๘ |                          | /                      |                        |              | /           |



|  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | นายสมหมาย เหล่าทองสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                           | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย   | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                   |         |          |       |        |            | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๙  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>แรงต่ำนายนายสมพงษ์ วงศ์คำ-นา<br>นายบุญนาถ สุวรรณคุณ | ๒๐๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๑๙๖,๖๙๑.๘๗ |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒๐  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้า                                    | ๘๕๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๑๐,๗๗๓.๖๐ |                          | /                      |                        |              | /           |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                 | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                         |         |          |        |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่     | ๒๐,๐๐๐  | -        | ๑๐,๐๐๐ | -      | ๑๐,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   | ๒๐,๐๐๐  | -        | ๑๐,๐๐๐ | -      | ๕,๒๒๐    |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            | ๕๐,๐๐๐  | -        | ๕๐,๐๐๐ | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ             | ๓๐,๐๐๐  | -        | ๓๐,๐๐๐ | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๕   | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย | ๕๐,๐๐๐  | -        | -      | -      | ๒,๘๖๐    |                          | /                      |                        |              | /           |

|   |                                                     |        |   |        |   |        |  |   |   |  |   |
|---|-----------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--|---|---|--|---|
|   | ให้แก่ผู้ประสบภัย<br>หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน           |        |   |        |   |        |  |   |   |  |   |
| ๖ | โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ                    | ๕๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | -      |  |   | / |  | / |
| ๗ | โครงการจัดอบรมผู้นำเยาวชน<br>สัมพันธ์ด้านยาเสพติด   | ๑๐,๐๐๐ | - | -      | - | ๑๐,๐๐๐ |  | / |   |  | / |
| ๘ | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนมี<br>ครอบครัวในวัยรุ่น   | ๑๐,๐๐๐ | - | -      | - | -      |  |   | / |  | / |
| ๙ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ<br>พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน | ๑๕,๐๐๐ | - | -      | - | ๑๕,๐๐๐ |  | / |   |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                              | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                      |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๐  | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ<br>ในชุมชน                            | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๑  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>คณะกรรมการสภาเด็กและ<br>เยาวชนตำบลเลิงใต้ | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๒  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>สตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรี<br>ระดับตำบล      | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๓  | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้<br>พิการผู้ด้อยโอกาส                     | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |

|    |                                                           |        |   |        |   |       |  |   |   |  |   |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|-------|--|---|---|--|---|
| ๑๔ | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                        | ๑๕,๐๐๐ | - | -      | - | -     |  |   | / |  | / |
| ๑๕ | โครงการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น   | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | -     |  |   | / |  | / |
| ๑๖ | โครงการรณรงค์การลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช     | ๑๕,๐๐๐ | - | -      | - | ๙,๓๖๐ |  | / |   |  | / |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมการไถกลบตอซึ่งงดเผาฟางและตอซึ่งพืชในนาข้าว | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | -     |  |   | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                  | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ   |                    |                    | รอบการรายงาน |          |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
|     |                                                          |         |          |        |        |          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี ๖๗ |
| ๑๘  | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๕,๐๐๐  | -        | -      | -      | ๑๐,๒๗๓   |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๑๙  | โครงการส่งเสริมทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ                  | ๑๕,๐๐๐  | -        | ๑๕,๐๐๐ | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๒๐  | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย                   | ๓๐,๐๐๐  | -        | -      | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๒๑  | โครงการสอบเขตที่สาธารณประโยชน์                           | ๑๕,๐๐๐  | -        | -      | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๒๒  | โครงการอบรมห่วงใยใส่ใจ                                   | ๑๕,๐๐๐  | -        | -      | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |

|    |                                                                |        |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
|    | ผู้สูงอายุ                                                     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพ<br>ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ           | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - |  |  | / |  | / |
| ๒๔ | โครงการจัดสวัสดิการเพื่อ<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - |  |  | / |  | / |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้          | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - |  |  | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                          | อนุมัติ   | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย  | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                  |           |          |       |        |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๒๖  | โครงการสงเคราะห์และส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ<br>และผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส | ๒๐,๐๐๐    | -        | -     | -      | -         |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๒๗  | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน<br>การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต                                | ๓๐,๐๐๐    | -        | -     | -      | -         |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๒๘  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด<br>เชื้อเอดส์                                                  | ๖๖,๐๐๐    | -        | -     | -      | ๖๖,๐๐๐    |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒๙  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้<br>อายุ                                                           | ๖,๔๖๕,๖๐๐ | -        | -     | -      | ๖,๐๕๙,๔๐๐ |                          | /                      |                        |              | /           |

|    |                                        |           |         |   |   |            |  |   |   |  |   |
|----|----------------------------------------|-----------|---------|---|---|------------|--|---|---|--|---|
| ๓๐ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ    | ๑,๓๗๕,๒๐๐ | -       | - | - | ๑,๒๑๙,๖๐๐  |  | / |   |  | / |
| ๓๑ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ | ๕๐๐,๐๐๐   | ๓๔๐,๒๒๐ | - | - | ๗๔๑,๔๐๓.๒๐ |  | / |   |  | / |
| ๓๒ | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเลิงใต้    | ๓๐,๐๐๐    | -       | - | - | -          |  |   | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ                                                                                                           | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ   |                    |                    | รอบการรายงาน |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
|     |                                                                                                                   |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี ๖๗ |
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ๑๑๐,๑๖๐ | -        | -     | -      | ๘๘,๑๒๘   |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๒   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย                         | ๑๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๑๐,๐๐๐   |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่                                                                                       | ๑๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๑๐,๐๐๐   |                      | /                  |                    |              | /        |

|   |                                                                |        |   |   |   |        |  |   |  |  |   |
|---|----------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|---|
|   | ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย       |        |   |   |   |        |  |   |  |  |   |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | ๑๕,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด. อบต.เลิงใต้ | ๔๔,๗๖๕ | - | - | - | ๓๓,๒๕๔ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ                                                                        | อนุมัติ   | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย   | สถานการณ์ดำเนินการ   |                    |                    | รอบการรายงาน |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
|     |                                                                                |           |          |       |        |            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี ๖๗ |
| ๖   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย | ๓๙๖,๙๐๐   | -        | -     | -      | ๒๙๘,๔๘๕    |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๗   | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  | ๑๑๗,๑๕๖   | -        | -     | -      | ๘๓,๕๐๐.๘๐  |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๘   | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา                         | ๕๑๗,๔๓๙   | -        | -     | -      | ๔๕๖,๓๗๓.๒๐ |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๙   | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับปฐมศึกษา                                | ๑,๔๓๑,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๑,๒๓๐,๐๐๖  |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๑๐  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก                                                       | ๒๐,๐๐๐    | -        | -     | -      | ๒๐,๐๐๐     |                      | /                  |                    |              | /        |

|    |                                                                                   |         |        |        |   |         |  |   |  |  |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|---------|--|---|--|--|---|
|    | แห่งชาติ                                                                          |         |        |        |   |         |  |   |  |  |   |
| ๑๑ | อุดหนุนโครงการบุญคุณลาน ของ<br>ดีอำเภอกอสุ่มพิสัย                                 | ๑๐,๐๐๐  | -      | -      | - | ๑๐,๐๐๐  |  | / |  |  | / |
| ๑๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>ติดตำบลเลิงใต้                                  | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | -      | - | ๑๗๙,๗๙๒ |  | / |  |  | / |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบ<br>สานศาสนาประเพณี วัฒนธรรม<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐  | -      | ๒๐,๐๐๐ | - | ๑๗,๐๐๐  |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ                                                                              | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด  | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                      |         |          |        |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และ<br>ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น                              | ๒๐,๐๐๐  | -        | ๑๐,๐๐๐ | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๕  | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข<br>เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                             | ๒๐,๐๐๐  | -        | -      | -      | ๑๔,๑๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๖  | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬาในระดับตำบล,อำเภอ<br>,จังหวัดและประเทศ | ๒๐,๐๐๐  | -        | -      | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |



รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                                  | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ   |                    |                    | รอบการรายงาน |          |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
|     |                                                          |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี ๖๗ |
| ๑   | โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                     | ๒๗๐,๐๐๐ | -        | ๓,๔๐๐ | -      | ๑๘๐,๐๐๐  |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๒   | โครงการจ้างเหมาค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                  | ๑๘๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๑๘๐,๐๐๐  |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๓   | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๔๐,๐๐๐  |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมบรรณรักษ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า             | ๒๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๒๔,๖๓๐   |                      | /                  |                    |              | /        |
| ๕   | โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใน                         | ๔๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |

|   |                                                                       |        |   |   |   |        |  |   |  |  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|---|
|   | การป้องกันโรคติดต่อ                                                   |        |   |   |   |        |  |   |  |  |   |
| ๖ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันโรค             | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ๔๙,๗๖๐ |  | / |  |  | / |
| ๗ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ                                         | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | -      |  | / |  |  | / |
| ๘ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | -      |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                             | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ   |                    |                    | รอบการรายงาน |          |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
|     |                                                     |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี ๖๗ |
| ๙   | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                  | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๑๐  | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน                       | ๒๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๑๑  | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                       | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๑๒  | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ                 | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๑๓  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๑๕,๐๐๐  | -        | -     | -      | -        |                      |                    | /                  |              | /        |
| ๑๔  | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                          | ๗๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๖๘,๖๐๗   |                      | /                  |                    |              | /        |

|  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | ตำบลเลิงใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ                                                                                | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด   | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                        |         |          |         |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น<br>ไทย                                                    | ๒๐,๐๐๐  | -        | ๒๐,๐๐๐  | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๒   | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน<br>ระดับอำเภอ                                             | ๑๕,๐๐๐  | -        | -       | -      | ๑๕,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๓   | อุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี                                                          | ๑๕,๐๐๐  | -        | -       | -      | ๑๐,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๔   | โครงการส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.<br>อบต.เข้าฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๑๑,๐๐๐  | -       | -      | ๑๘๑,๓๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๕   | โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศน<br>ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ                                 | ๒๐๐,๐๐๐ | -        | ๒๐๐,๐๐๐ | -      | -        |                          |                        | /                      |              | /           |

|   |                                                                                            |        |   |        |   |        |  |   |   |  |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--|---|---|--|---|
|   | ผู้บริหาร,ส.อบต.พนักงานและ<br>ผู้นำชุมชน                                                   |        |   |        |   |        |  |   |   |  |   |
| ๖ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                              | ๕๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | -      |  |   | / |  | / |
| ๗ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การจดทะเบียนพาณิชย์และให้<br>ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี | ๒๐,๐๐๐ | - | -      | - | ๑๗,๐๕๐ |  | / |   |  | / |
| ๘ | โครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี                                                               | ๒,๐๐๐  | - | -      | - | -      |  |   | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ                                                                                       | อนุมัติ   | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย     | สถานการณ์การดำเนินการ    |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                               |           |          |       |        |              | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๙   | โครงการออกให้บริการสำรวจ<br>ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         | ๒,๐๐๐     | -        | -     | -      | -            |                          |                        | /                      |              | /           |
| ๑๐  | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์<br>สำนักงานที่ขาดแคลน                                               | ๑,๔๔๔,๔๙๐ | ๒๖๕,๙๙๐  | -     | -      | ๑,๓๐๒,๙๕๘.๙๑ |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๑  | โครงการอบรมให้ความรู้<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นและ<br>ประชาคมเพื่อจัดทำแผน<br>ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐    | -        | -     | -      | ๑๑,๙๘๐       |                          | /                      |                        |              | /           |

๑.๙.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ดำเนินการโครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรืองบประมาณอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                                              | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์การดำเนินการ    |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                                      |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ดินลูกรัง วัดป่าอุดมธรรม – ที่นา<br>นายสุตสาคร อันอาษา<br>บ้านโนนขอนแก่น หมู่ที่ ๑      | ๑๐๖,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๑๐๕,๕๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังจากนายนายสังัด สอนเสนา-<br>นายนายทองศูนย์ มาตย์งามเมือง<br>คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ | ๙๒,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๙๑,๕๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |

|   |                                                                                               |        |   |   |   |        |  |   |  |  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|---|
| ๓ | โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง<br>จากนายเคน สิ้นนา-นางทวี่<br>ศรีวิสัย หมู่ที่ ๔               | ๗๑,๐๐๐ | - | - | - | ๗๐,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ดินลงลูกรังนายสงวน ร่องหา<br>นาม-นายสังคม นาคัยทราย<br>หมู่ที่ ๔ | ๖๔,๐๐๐ | - | - | - | ๖๓,๕๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                         | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์การดำเนินการ    |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                 |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๕   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ดินลงลูกรังนายประสงค์ ศิ<br>ริบัติ-นายเมธา จันทร์หลาย<br>หมู่ที่ ๔ | ๒๑,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๒๑,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๖   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลงลูกรัง ข้างโรงสีนายชาย บัว<br>สีกา หมู่ที่ ๖                     | ๓,๐๐๐   | -        | -     | -      | ๓,๐๐๐    |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๗   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ดินลงลูกรัง นานายวิเศษ นาทันลิ-<br>นานางอรุณ ขาลเกตุ หมู่ที่ ๗     | ๔๖,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๔๖,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |

|   |                                                                                                             |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|--|---|--|--|---|
| ๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังนายนาคำเรียง ไชยศรี<br>จันทร์-นางจัญญะ พลอยกันหา<br>หมู่ที่ ๙            | ๑๕,๐๐๐  | - | - | - | ๑๕,๐๐๐  |  | / |  |  | / |
| ๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลงลูกรังจากนายนาวาศรี วงค์<br>โพธิสาร-นายนาคำเรียง ไชยศรี<br>จันทร์ หมู่ที่ ๑๐ | ๑๐๑,๐๐๐ | - | - | - | ๑๐๐,๕๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                                      | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                              |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๐  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลงลูกรังจากที่นายตวัน รงหา<br>นาม-ประตู่ระบายน้ำห้วยเชียงสง<br>หมู่ที่ ๑๒       | ๒๐,๐๐๐  | -        | -     | -      | ๒๐,๐๐๐   |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๑  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากนายทอง<br>พูล มาตย์งามเมือง-นายนาย<br>ประมวล คำวีระ หมู่ที่ ๑ | ๒๖๐,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๕๗,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๒  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากคลอง๑๒R                                                       | ๓๖๙,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๓๖๔,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |

|    |                                                                                                         |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|--|---|--|--|---|
|    | ไปตามถนน-น่านางสมหมายสระ<br>พล เส้นไปคลองสายแปดหมู่ที่ ๒                                                |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากนางทอง ริน<br>ทะรักษ์-คลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓             | ๑๕๙,๐๐๐ | - | - | - | ๑๕๗,๕๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากนายนาย<br>สมศักดิ์ แสนบุราณ-หนองเลิง<br>เปลือย หมู่ที่ ๔ | ๑๔๐,๐๐๐ | - | - | - | ๑๓๘,๕๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                                     | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                             |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๑๕  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน<br>บ้านเลิงบัว-นายนายสงวน รongหา<br>นาม หมู่ที่ ๔ | ๔๔๘,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๔๔๓,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๖  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกบ้านนายสมหมาย<br>ศรีเพชร-นายนายนฤพนธ์ วงศ์โพธิ<br>สาร หมู่ที่ ๗ | ๒๕๑,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๔๘,๕๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๑๗  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกนายนายสวาท ผิว                                                  | ๒๓๕,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๓๑,๙๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |



|    |                                                                                                        |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|--|---|--|--|---|
|    | มงคล-นาคชูทัศน์นามโยธาหมู่ที่ ๘                                                                        |         |   |   |   |         |  |   |  |  |   |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกนายนายปรีชาพลอย<br>กันหา-บ้านนางถวิล โพธิ์สี หมู่ที่ ๘     | ๗๕,๐๐๐  | - | - | - | ๗๕,๐๐๐  |  | / |  |  | / |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกโรงเรียนบ้านน้ำ<br>จ้อย-นายนายทองสุข นาชัยดูล<br>หมู่ที่ ๙ | ๑๔๒,๐๐๐ | - | - | - | ๑๔๑,๐๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                             | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                     |         |          |       |        |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๒๐  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากสามแยกโคก<br>ตาดสะแก-นาคชูคำใส ขาลเกตุ<br>หมู่ที่ ๑๐ | ๔๔๔,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๔๓๙,๗๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒๑  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกนายนายเคน สิ้น<br>ลา-นายนายเกสร มลัดขวา หมู่ที่ ๑๑      | ๑๕๑,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๑๔๙,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒๒  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกจากวัดป่าเวฬุวัน –<br>นาคชูมี พวงมะลัย หมู่ที่ ๓        | ๒๖๘,๐๐๐ | -        | -     | -      | ๒๖๘,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |

|    |                                                                                                                     |         |   |   |   |        |  |   |  |  |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|--------|--|---|--|--|---|
| ๒๓ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ<br>นายนายบรรจง นามบุรี – หนอง<br>เปี้ย บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐                             | ๗๓,๕๐๐  | - | - | - | ๗๓,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กจากบ้านนายทองเรียบ<br>ไชยสงเมือง – ประปาหมู่บ้าน บ้าน<br>โนนขอนทอย หมู่ที่ ๑ | ๓๕๙,๐๐๐ | - | - | - | -      |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | อนุมัติ   | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน    | เบิกจ่าย | สถานการณ์ดำเนินการ       |                        |                        | รอบการรายงาน |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                                              |           |          |       |           |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ๖ เดือน      | รอบปี<br>๖๗ |
| ๒๕  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลงหิน<br>คลุกจากวัดป่าเวฬุวัน – นายนายสิง<br>หอม สัตย์เลิง บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓<br>ตามแนวพนักกันน้ำ | ๔๔๑,๐๐๐   | -        | -     | -         | ๔๔๐,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒๖  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ลูกรังลงหินคลุกโรงเรียนบ้านน้ำ<br>จ้อย – นายนายฮวด ชัยมั่ง บ้าน<br>เชียงสง หมู่ที่ ๘            | ๔๔๑,๐๐๐   | -        | -     | -         | ๔๔๐,๐๐๐  |                          | /                      |                        |              | /           |
| ๒๗  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                                                                                                    | ๑,๖๖๔,๐๐๐ | -        | -     | ๑,๖๖๔,๐๐๐ | -        | /                        |                        |                        |              | /           |



## สรุปผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบปีในเขตพื้นที่โดยได้บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตลอดจนเครือข่ายการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานเกิด ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆอย่าง กว้างขวาง โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๓ โครงการและโครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการใช้จ่ายเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๒๗ โครงการ รวมทั้งหมด ๑๒๐ โครงการ สถานการณ์ดำเนินงานในรอบปี (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ) ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๐๕,๑๕๐.๐๙ บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๓๓๙,๘๕๙.๙๑ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                          | สถานการณ์ดำเนินการ                    |                                     |                                     | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                     | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>(โครงการ) | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>(โครงการ) | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>(โครงการ) |                      |                     |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค                          | ๑                                     | ๓๘                                  | ๘                                   | ๖,๐๐๙,๙๑๘.๙๘         | ๔,๓๗๘,๑๙๙.๐๒        |
| การพัฒนาการสร้างความ<br>เข้มแข็งของสังคมและชุมชน                    | -                                     | ๑๑                                  | ๒๑                                  | ๘,๑๔๙,๑๑๖.๒๐         | ๘๖๗,๖๘๓.๘๐          |
| การพัฒนาด้านการศึกษา<br>ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น | -                                     | ๑๔                                  | ๒                                   | ๒,๔๖๕,๖๓๙            | ๔๖๖,๗๘๑             |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม                             | -                                     | ๖                                   | ๘                                   | ๗๔๒,๙๙๗              | ๒๔๒,๐๐๓             |
| การพัฒนาการเมืองและการ<br>บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                | -                                     | ๖                                   | ๕                                   | ๑,๕๓๘,๒๘๘.๙๑         | ๓๘๕,๒๐๑.๐๑          |
| รวม                                                                 | ๑                                     | ๗๕                                  | ๔๔                                  | ๑๘,๙๐๕,๑๕๐.๐๙        | ๖,๓๓๙,๘๕๙.๙๑        |

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งบประมาณที่จ่าย  
ขาดเงินสะสม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณอื่นๆ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                            | โครงการตาม<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>๒๕๖๗ | จำนวนโครงการ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ<br>งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการที่<br>บรรจุใน<br>ข้อบัญญัติ | จำนวน<br>โครงการที่ได้<br>ดำเนินการ<br>เสร็จ | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการ<br>ที่ได้รับการ<br>อนุมัติ<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐานและสาธารณูปโภค                            | ๒๕๒                                        | ๔๗                                                  | ๑๘.๖๕                                                   | ๓๘                                           | ๘๐.๘๕                                                              |
| การพัฒนาการสร้างความ<br>เข้มแข็งของสังคมและ<br>ชุมชน                  | ๕๗                                         | ๓๒                                                  | ๕๖.๑๔                                                   | ๑๑                                           | ๓๔.๓๗                                                              |
| การพัฒนาทางการศึกษา<br>ศาสนา วัฒนธรรม<br>ประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๔๔                                         | ๑๖                                                  | ๓๖.๓๖                                                   | ๑๔                                           | ๘๗.๕๐                                                              |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม                               | ๒๑                                         | ๑๔                                                  | ๖๖.๖๖                                                   | ๖                                            | ๔๒.๘๕                                                              |
| การพัฒนาการเมืองและการ<br>บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                  | ๒๗                                         | ๑๑                                                  | ๔๐.๗๔                                                   | ๖                                            | ๕๔.๕๔                                                              |
| รวม                                                                   | ๔๐๑                                        | ๑๒๐                                                 | ๒๙.๙๒                                                   | ๗๕                                           | ๖๒.๕๐                                                              |

### ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

๑. งบประมาณในการดำเนินไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. โครงการที่ตั้งไว้แล้วควรตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมและสามารถดำเนินโครงการได้จริง
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคควรมีการแก้ไขการบำรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก และถนนสายรองที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ควรมีโครงการที่แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พนังกั้นน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำ ด้านชลประทาน เป็นต้น
๔. ควรมีโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่